


ZARGES Polska Sp. z o.o.

Arkusz kontrolny

dla drabin ewakuacyjnych

Firma	
Numer inwentaryzacyjny	
Lokalizacja/Dział	
Numer drabiny	

Arkusz kontrolny

☑ Zaznacz odpowiednie pole

Numer inwentaryzacyjny

Ogólne informacje o zasadach przeprowadzania testów

Testy należy przeprowadzać zgodnie z następującymi przepisami prawnymi:

☐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.);

☐ Norma DIN 18799-1 – dot. drabin mocowanych na budynkach na stałe, np. w celu konserwacji;

☐ Norma DIN 14094-1 – dot. drabin ewakuacyjnych mocowanych na budynkach, dróg ewakuacji, wyjść awaryjnych, planów ewakuacji i ratownictwa lub z drabin na układach maszynowych zgodnie z rozporządzeniem o bezpieczeństwie i higienie pracy;

☐ Norma DIN 14122-4 – dot. stałych środków dostępu do maszyn.

Uwaga:

Arkusz kontrolny jest wyłącznie usługą świadczoną przez Zarges GmbH i Zarges Polska Sp. z o.o. Nie powoduje żadnych zobowiązań dla Zarges GmbH i Zarges Polska Sp. z o.o. Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe, kompletne i regularne kontrolowanie produktów w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu i utrzymania dobrego stanu technicznego produktu.

Kontrola: ☐ Raz w roku ☐ Inne:

Informacje ogólne systemu drabin stałych

Montaż:

☐ Stałe drabiny jednociągowe ☐ Stałe drabiny wielociągowe

Ilość szczebli: Odległość między szczeblami (mm):

lub wysokość wejścia (m):

Materiał wykonania drabin:

☐ Aluminium eloksalowane ☐ Aluminium naturalne ☐ Stal ocynkowana





☐ Stal nierdzewna V4A (1.4571)

Inne informacje i uwagi

Sprawdzenie podstawowych wymiarów

☐ Wstępne testy ☐ Modyfikacje

Sprawdzenie systemu drabin stałych pod kątem prawidłowych wymiarów zgodnych z normą.

		Systemy drabin stałych/kotwionych			Kontrola	
		Budynki – drabiny mocowane na stałe wg. DIN 18799-1	Budynki - drabiny ewakuacyjne wg. DIN 14094-1	Maszyny – stałe środki dostępu do maszyn wg. EN ISO 14122-4	Zgodne	Niezgodne
	Kosz ochronny od wysokości	≥5,0 m	≥3,0 m	≥3,0 m		
	Zaprojektować jako system wielociągowy od wysokości 10 m, następnie każdy odcinek drabiny maks.	10,0 m 	6,0 m (także pierwszy) 			
	Przejścia dla ciągów drabinowych	obok siebie bez przejścia; platforma przejściowa min. 700 mm 		oddzielone platformą przejściową (min. 700 mm odległości między liniami drabin) 		
	Ochrona podczas wejścia (EN 353-1) od wysokości	≥5,0 m	Niedozwolone!	≥3,0 m		
	Punkt wejścia szyna ochronna w najniższym punkcie	0,8-1,0 m	Niedozwolone!	0,8-1,0 m		


Wymiary

☐ Wstępne testy ☐ Modyfikacje

Kontrola wymiarów

☐ Zgodne ☐ Niezgodne

Opis różnic/odstępstw:



1: Wysokość wejścia

2: Powierzchnia stoiska

3: Drabina pionowa

1) Nie okrągłe, profilowane
2) Zgodnie z DIN 18799 A = 250-300 mm, A = rozstaw szczebli
3) Zgodnie z DIN 18799 A/2≤A + 100 A = rozstaw szczebli
4) Odległość od uchwytu ściennego min. 2000 mm
(2 kotwy ścienne na drabinę). Wszystkie wymiary w mm

Miesiąc | Rok | Numer inwentaryzacyjny

Rodzaj kontroli

☐ Pierwsze kontrola podczas montażu ☐ Kontrola cykliczna ☐ Kontrola po zmianach

Kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzeń, odkształceń, korozji, pęknięć itp.

Elementy wymagające sprawdzenia: drabina stała (podłużnice, szczeble), kosz ochronny, uchwyty mocujące, wejście pod i nad oraz podesty.

	Występują	Nie występują
Odkształcenie	☐	☐
Uszkodzenia/Korozja	☐	☐
Ostre krawędzie/Zadziory	☐	☐
Antypoślizgowość szczebli	☐	☐
	Zachowana	**Niezachowana**
Funkcjonalność	☐	☐

Opisanie uszkodzonych miejsc i uwagi

Mocowanie do budynku/maszyny

Mocowanie systemu drabin do muru należy wykonać za pomocą kołków zatwierdzonych przez odpowiedni organ władz budowlanych. Nie uwzględniono tutaj analizy tego załącznika. Dowód wystarczającej nośności podstawy kotwiącej i prawidłowego montażu musi być dostarczony indywidualnie dla każdego projektu budowlanego oraz sprawdzony i zatwierdzony przez odpowiedzialnego rzeczoznawcę do planowania konstrukcji.

☐ Dostępne dowody (zgodnie z informacjami DGUV 208-032, wcześniej BGI/GUV-I 5189)

Funkcjonalność części ruchomych

Elementy wymagające sprawdzenia: drzwi, bariery lub awaryjnie uruchamianie zabezpieczenia dostępu do drabin ewakuacyjnych lub tym podobnych.

☐ Zachowana ☐ Niezachowana

Opis usterek i uwagi

Inne informacje i uwagi

Wynik kontroli

☐ Pozytywny

System drabin stałych zdatny do użytku.

☐ Negatywny

System drabin stałych musi być odpowiednio, w sposób profesjonalny, naprawiony lub wymieniony na nowy.

Data	Miejscowość	Podpis biegłego	Imię i nazwisko

☐ Naprawa, wymiana lub konserwacja odbyła się

☐ Produkt dopuszczony do eksploatacji

Data	Miejscowość	Podpis biegłego	Imię i nazwisko